

1. DATOS GENERALES DEL LEVANTAMIENTO

Línea de Transmisión:	LAT 220kV Alto Jahuel - Polpaico (Tramo Quebrada)	Tensión Nominal:	220 kV
Sensor / Dron:	DJI Matrice 350 RTK + Zenmuse P1	Altitud de Vuelo:	65 m AGL
Longitud Tramo:	1.8 km	Ancho Servidumbre:	20 metros

2. RESUMEN EJECUTIVO DE VEGETACIÓN

9 Total en Servidumbre	2 Críticos (< 4m)	4 Riesgo Alto (4-7m)	3 Preventivos (7-10m)
---------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------

3. INVENTARIO DE ÁRBOLES PRIORITARIOS (EN SERVIDUMBRE DE 20M)

ID	Dist. Cable	Riesgo	Altura/Copa	Especie	Acción Operativa
ARB-019	0,84 m	CRITICO	6,1m / 2,9m	Álamo	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-009	0,9 m	CRITICO	6,1m / 2,9m	Álamo	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-018	4,18 m	ALTO	6,1m / 2,9m	Arbusto / Matorral	Programar Poda Prioritaria (Riesgo Alto)
ARB-010	4,32 m	ALTO	6,1m / 2,9m	Vegetación Nativa / Espino	Programar Poda Prioritaria (Riesgo Alto)
ARB-003	5,11 m	ALTO	6,1m / 2,9m	Arbusto / Matorral	Programar Poda Prioritaria (Riesgo Alto)
ARB-002	6,28 m	ALTO	6,1m / 2,9m	Pino Radiata	Programar Poda Prioritaria (Riesgo Alto)
ARB-017	7,52 m	MEDIO	6,1m / 2,9m	Pino Radiata	Monitoreo Preventivo de Crecimiento
ARB-004	8,52 m	MEDIO	6,1m / 2,9m	Álamo	Monitoreo Preventivo de Crecimiento
ARB-011	8,89 m	MEDIO	6,1m / 2,9m	Eucalipto	Monitoreo Preventivo de Crecimiento

4. VALIDACIÓN TÉCNICA Y FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Piloto UAV / Operador RPAS Levantamiento Aerofotogramétrico	Ingeniero Geomático / SIG Procesamiento y Ortomosaico	Jefe de Mantenimiento Aprobación Plan de Tala/Poda
--	--	---